

2022

AÑO

**FAM**  
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/22

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

## DATOS DE LA UNIVERSIDAD


**ITSON**  
 Educar para  
 Trascender

Nombre: Instituto Tecnológico de Sonora

Entidad federativa: Sonora

Clave Inst 911: 26MSU0023H

## RESPONSABLES

Planeación

Nombre: Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez

Cargo: Directora de Planeación Institucional

Teléfono: (644) 410 09 00 Ext. 2906 y (644) 410 09 06 Directo

Correo electrónico: nrrios@itson.edu.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: Mtro. Luis Alonso Islas Escalante

Cargo: Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

Teléfono: (644) 410-09-00 Ext. 2176 y 2090 y (644) 410 09 15 Directo

Correo electrónico: lislas@itson.edu.mx

## DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

## OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa	
1	Adecuaciones y Mejoras del Edificio H, Unidad Obregón, Campus Centro.			X			\$ 12,000,000.00	\$ -		Cubiculo	23	166.00						El expediente técnico se encuentra en proceso de elaboración e integración para ser entregado al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) para su validación y posteriormente iniciar el proceso de licitación.							
									Oficinas	2	18.00														
										Sanitarios	2	22.00													
										Librería	1	114.00													
										Áreas comunes	3	411.00													
										Otros	2	215.00													
										<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>946.00</b>													
2	Adecuaciones y Mejoras del Edificio de Aulas AG-100, Unidad Guaymas, Campus Guaymas.			X			\$ 5,742,628.00	\$ -		Aulas	9	537.60						El expediente técnico se encuentra en proceso de elaboración e integración para ser entregado al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) para su validación y posteriormente iniciar el proceso de licitación.							
									Sanitarios	2	60.75														
										Áreas comunes	1	142.70													
										Otros	1	84.95													
										<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>826.00</b>													
							<b>\$17,742,628.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>																

  
 Dr. Jesús Héctor Hernández López  
 Rector

  
 Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez  
 Directora de Planeación Institucional

  
 Mtro. Luis Alonso Islas Escalante  
 Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

<sup>1</sup> Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

<sup>2</sup> En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

<sup>3</sup> Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2022

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/22

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Adecuaciones y Mejoras del Edificio H, Unidad Obregón, Campus Centro.




ITSON  
Educar para  
Trascender


Porcentaje de avance

0%


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



FOTOS




F1: Fachada principal



F2: Interior / Pasillo Norte


Comentarios de los trabajos realizados:



F3: Interior de laboratorio



F4: Interior / Pasillo Sur



F5: Interior de laboratorio

Dr. Jesús Héctor Hernández López  
Rector

Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez  
Directora de Planeación Institucional

Mtro. Luis Alonso Islas Escalante  
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2022

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/22

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

Adecuaciones y Mejoras del Edificio de Aulas AG-100, Unidad Guaymas, Campus Guaymas.





ITSON  
Educador para Trascender


Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




Planta Baja




Planta Primer Nivel

Referencia de fotos en croquis


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



FOTOS




F1: Fachada principal




F2: Fachada posterior


Comentarios de los trabajos realizados:



F3: Acceso / Lobby



F4: Pasillo de acceso a salas



F5: Interior Laboratorio de rehabilitación física

Dr. Jesús Héctor Hernández López  
Rector

Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez  
Directora de Planeación Institucional

Mtro. Luis Alonso Islas Escalante  
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.