

2022

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero-Marzo

FECHA DE CORTE: 20/04/23

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

**ITSON**
Educar para
TrascenderNombre: **Instituto Tecnológico de Sonora**

Entidad federativa: Sonora

Clave Inst 911: 26MSU0023H

RESPONSABLES

Planeación

Nombre: Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez

Cargo: Directora de Planeación Institucional

Teléfono: (644) 410 09 00 Ext. 2906 y (644) 410 09 06 Directo

Correo electrónico: nríos@itson.edu.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas

Cargo: Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

Teléfono: (644) 410-09-00 Ext. 2176 y 2090 y (644) 410 09 15 Directo

Correo electrónico: rtamayo@itson.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO**OBRA CONCLUIDA**

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa		
																							¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?
1	Adecuaciones y Mejoras del Edificio H, Unidad Obregón, Campus Centro.			X			\$ 12,000,000.00	\$ 11,999,999.97	\$ 0.03	Cubículo	23	166.00	Alimentación eléctrica al edificio, tableros eléctricos, terminación de cancelería y limpieza general de la obra.		100	18/07/22	29/03/23	La inversión total de las adecuaciones y mejoras fue de \$13'168,180.35, de los cuales \$11,999,999.97 provinieron del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Normal) del ejercicio 2022 y \$1'168,180.38 de los Reintegros del Fideicomiso del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Potenciado).	Si			Si	Si	\$13,168,180.35
					Oficinas	2				18.00														
					Sanitarios	2				22.00														
					Librería	1				114.00														
					Áreas comunes	3				411.00														
					Otros	2				215.00														
			TOTAL	33	946.00																			
2	Adecuaciones y Mejoras del Edificio de Aulas AG-100, Unidad Guaymas, Campus Guaymas.			X			\$ 5,742,628.00	\$ 5,742,627.26	\$ 0.74	Aulas	9	537.60	Colocación de piso, acabados en fachadas, cancelería, aire acondicionado.		100	25/07/22	24/12/22	La inversión total de las adecuaciones y mejoras fue de \$ 8'895,475.99, de los cuales \$5'742,627.26 provinieron del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Normal) del ejercicio 2022, \$2'859,141.72 de los Reintegros del Fideicomiso del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Potenciado) y \$293,707.01 de Rendimientos Financieros. El recurso fue ejercido en don contratos, OBR-ESLP-22-02 por un importe de \$7'988,994.45 y el contrato OBR-ESAD-22-02 por \$906,481.54	Si	Si	Rector	Si	Si	\$8,895,475.99
					Sanitarios	2				60.75														
					Áreas comunes	1				142.70														
					Otros	1				84.95														
					TOTAL	13				826.00														
						\$17,742,628.00	\$17,742,627.23	\$0.77																

Dr. Jesús Héctor Hernández López
RectorDra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
Directora de Planeación InstitucionalMtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.² En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2022

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Enero-Marzo
FECHA DE CORTE: 20/04/23


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD


1

Nombre de la obra: **Adecuaciones y Mejoras del Edificio H, Unidad Obregón, Campus Centro.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



Porcentaje de avance

100%

FOTOS



F1: Fachada principal




F2: Fachada Posterior

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra Terminada



F3: Vestibulo planta baja





F4: Interior / Librería



F5: Área de cubículos


Dr. Jesús Héctor Hernández López
Rector


Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
Directora de Planeación Institucional


Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

AÑO

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD **2** Nombre de la obra: **Adecuaciones y Mejoras del Edificio de Aulas AG-100, Unidad Guaymas, Campus Guaymas.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Referencia de fotos en croquis

Porcentaje de avance

100%

FOTOS




F1: Fachada principal



F2: Fachada posterior

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada



F3: Interior Aula Planta baja



F4: Interior Aula Planta Alta



F5: Pasillo Planta Alta

Dr. Jesús Héctor Hernández López
Revisor

Dra. Nidia Josefina Ríos Arce
Directora de Planeación Institucional

Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.