

2019

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

diciembre

FECHA DE CORTE: 31/12/19

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Instituto Tecnológico de Sonora**

Entidad federativa: Sonora

Clave Inst 911: 26MSU0023H


ITSON
 Educar para
 Trascender

RESPONSABLES

 Nombre: Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera
 Cargo: Director de Planeación Institucional
 Teléfono: (644) 410 09 00 Ext. 2906 y (644) 410 09 06 Directo
 Correo electrónico: eflores@itson.edu.mx

 Nombre: Mtro. Javier Rojas Tenorio
 Cargo: Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Teléfono: (644) 410-09-00 Ext. 2176 y 2090 y (644) 410 09 15 Directo
 Correo electrónico: javier.rojas@itson.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Terminación de Edificio de Extensión de la Cultura y el Deporte, Unidad Navojoa, Campus Sur.	X				\$ 14,446,861.87	\$ 14,468,105.75		Aulas/salones	6	730.00	Plafones metálicos y de tablaroca, cancelería, pintura, banquetas, jardinería, herrería, obra exterior y limpieza de obra.	Limpieza de obra.	100	01/07/19	30/12/19	El importe ejercido se excedió respecto al contratado por \$21,243.88 lo cual se pagó con los rendimientos financieros generados por el mismo recurso.		Si	Dr. Javier José Vales García 23-ene-20				
									Laboratorios	2	210.00													
									Cubículos	6	130.00													
									Oficinas	2	38.00													
									Sanitarios	2	94.00													
									Áreas comunes	3	556.00													
									Otros	3	42.00													
TOTAL	24	1,800.00																						
2	Adecuaciones y Mejoras del Laboratorio LV-100 de Veterinaria en Unidad Obregón, Campus Náinari.					\$ 7,238,950.49	\$ 7,288,938.63		Laboratorios	9	522.91	Enjarres, pisos, pintura, cancelerías, plafones, cambio de lámina, faldón en fachada, banquetas exteriores.	Limpieza de obra.	100	29/07/19	30/12/19	El importe ejercido se excedió respecto al contratado por \$49,988.14 lo cual se pagó con los rendimientos financieros generados por el mismo recurso.		Si	Dr. Javier José Vales García 29-ene-20				
									Sanitarios	2	19.72													
									Áreas comunes	1	130.60													
									Otros	3	57.02													
									TOTAL	15	730.25													
						\$21,685,812.36	\$21,757,044.38	\$0.00																

 Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro
 Vicerrectora Académica en funciones de Rectora

 Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera
 Director de Planeación Institucional

 Mtro. Javier Rojas Tenorio
 Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

² En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: **dd, mm y aa.**