

2019

AÑO

**FAM**  
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

junio\_2019

FECHA DE CORTE: 30/06/19

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

## DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Instituto Tecnológico de Sonora

Entidad federativa: Sonora

Clave Inst 911: 26MSU0023H

## RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

 Nombre: Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera  
 Cargo: Director de Planeación Institucional  
 Teléfono: (644) 410 09 00 Ext. 2906 y (644) 410 09 06 Directo  
 Correo electrónico: eflores@itson.edu.mx

 Nombre: Mtro. Javier Rojas Tenorio  
 Cargo: Director de Recursos Materiales y Servicios Generales  
 Teléfono: (644) 410-09-00 Ext. 2176 y 2090 y (644) 410 09 15 Directo  
 Correo electrónico: javier.rojas@itson.edu.mx

**ITSON**  
 Educar para  
 Trascender

## DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

## OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Terminación de Edificio de Extensión de la Cultura y el Deporte, Unidad Navojoa, Campus Sur.	X				\$ 16,443,364.20	\$ 3,785,495.94		Aulas/salones	6	730.00	Pago del anticipo de la obra	Iniciar los trabajos para la terminación del edificio.	0	01/07/19	10/12/19	Se adjudicó el contrato de obra, la fecha de inicio de los trabajos es el 01 de julio de 2019.							
									Laboratorios	2	210.00													
									Cubículos	6	130.00													
									Oficinas	2	38.00													
									Sanitarios	2	94.00													
									Áreas comunes	3	556.00													
									Otros	3	42.00													
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>1,800.00</b>	<b>GLOBAL DEL PROYECTO</b>																					
2	Adecuaciones y Mejoras del Laboratorio LV-100 de Veterinaria en Unidad Obregón, Campus Nánari.				\$ 5,242,448.16				Laboratorios	9	522.91						Está en proceso de Licitación Pública la adjudicación del contrato. La recepción de propuestas se llevará a cabo el día 10 de julio y el fallo está programado para el día 17 de julio.							
									Sanitarios	2	19.72													
									Áreas comunes	1	130.60													
									Otros	3	57.02													
									<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>730.25</b>												<b>GLOBAL DEL PROYECTO</b>	
						<b>\$21,685,812.36</b>	<b>\$3,785,495.94</b>	<b>\$0.00</b>																

 Dr. Javier José Vales García  
 Rector

 Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera  
 Director de Planeación Institucional

 Mtro. Javier Rojas Tenorio  
 Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

<sup>1</sup> Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

<sup>2</sup> En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

<sup>3</sup> Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.