

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

marzo_2019

FECHA DE CORTE: 31/03/19

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Instituto Tecnológico de Sonora

Entidad federativa: Sonora

Clave Inst 911: 26MSU0023H

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera
Cargo: Director de Planeación Institucional
Teléfono: (644) 410 09 00 Ext. 2906 y (644) 410 09 06 Directo
Correo electrónico: eflores@itson.edu.mxNombre: Mtro. Javier Rojas Tenorio
Cargo: Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Teléfono: (644) 410-09-00 Ext. 2176 y 2090 y (644) 410 09 15 Directo
Correo electrónico: javier.rojas@itson.edu.mxITSON
Educar para
Trascender

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Terminación de Edificio de Extensión de la Cultura y el Deporte, Unidad Navojoa, Campus Sur.	X					\$ 16,443,364.20			Aulas/salones	6	730.00						Se encuentran en proceso de elaboración e integración de los expedientes técnicos para su validación por el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE), para posteriormente iniciar con el proceso de licitación						
			Laboratorios	2	210.00																			
			Cubículos	6	130.00																			
			Oficinas	2	38.00																			
			Sanitarios	2	94.00																			
			Áreas comunes	3	556.00																			
			Otros	3	42.00																			
TOTAL	24	1,800.00																						
2	Adecuaciones y Mejoras del Laboratorio LV-100 de Veterinaria en Unidad Obregón, Campus Náinari.						\$ 5,242,448.16			Laboratorios	9	522.91						Se encuentran en proceso de elaboración e integración de los expedientes técnicos para su validación por el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE), para posteriormente iniciar con el proceso de licitación						
			Sanitarios	2	19.72																			
			Áreas comunes	1	130.60																			
			Otros	3	57.02																			
			TOTAL	15	730.25																			
						\$21,685,812.36	\$0.00	\$0.00																

Dr. Javier José Vales García
RectorMtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera
Director de Planeación InstitucionalMtro. Javier Rojas Tenorio
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.² En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.