

2019

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

septiembre

FECHA DE CORTE: 30/09/19

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Instituto Tecnológico de Sonora

Entidad federativa: Sonora

Clave Inst 911: 26MSU0023H


ITSON
 Educar para
 Trascender

RESPONSABLES

 Nombre: Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera
 Cargo: Director de Planeación Institucional
 Teléfono: (644) 410 09 00 Ext. 2906 y (644) 410 09 06 Directo
 Correo electrónico: eflores@itson.edu.mx

 Nombre: Mtro. Javier Rojas Tenorio
 Cargo: Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Teléfono: (644) 410-09-00 Ext. 2176 y 2090 y (644) 410 09 15 Directo
 Correo electrónico: javier.rojas@itson.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Terminación de Edificio de Extensión de la Cultura y el Deporte, Unidad Navojoa, Campus Sur.	X				\$ 14,446,861.87	\$ 6,797,262.99		Aulas/salones	6	730.00	Nubes de tablaroca, plafones metálicos, andadores, media tensión, sub-estación, banquetas, cisterna, muro acústico, plafones registrables	Instalación de paneles acústicos, colocación de plafones metálicos, plafones registrables, colocación de lámparas, rejillas de inyección	GLOBAL DEL PROYECTO		40	01/07/19	10/12/19						
									Laboratorios	2	210.00													
									Cubículos	6	130.00													
									Oficinas	2	38.00													
									Sanitarios	2	94.00													
									Áreas comunes	3	556.00													
Otros	3	42.00																						
									TOTAL	24	1,800.00													
2	Adecuaciones y Mejoras del Laboratorio LV-100 de Veterinaria en Unidad Obregón, Campus Náinari.					\$ 7,238,950.49	\$ 1,940,054.22		Laboratorios	9	522.91	Cierre de muros, enjarre grueso, demolición de pisos existentes, colado de firmes, colocación de instalaciones hidrosanitarias en laboratorios.	Enjarre de muros, instalación de pisos, muros de tablaroca, cancelerías.	GLOBAL DEL PROYECTO		25	29/07/19	13/12/19						
									Sanitarios	2	19.72													
									Áreas comunes	1	130.60													
									Otros	3	57.02													
																							TOTAL	15
						\$21,685,812.36	\$8,737,317.21	\$0.00																

 Dr. Javier José Vales García
 Rector

 Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera
 Director de Planeación Institucional

 Mtro. Javier Rojas Tenorio
 Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

² En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: **dd, mm y aa.**