

2020

AÑO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

**Junio**

FECHA DE CORTE: 30/06/20

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

## DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Instituto Tecnológico de Sonora**

Entidad federativa: Sonora

Clave Inst 911: 26MSU0023H

**ITSON**  
Educar para  
Trascender

## RESPONSABLES

Nombre: Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera  
Cargo: Director de Planeación Institucional  
Teléfono: (644) 410 09 00 Ext. 2906 y (644) 410 09 06 Directo  
Correo electrónico: eflores@itson.edu.mxNombre: Mtro. Luis Alonso Islas Escalante  
Cargo: Director de Recursos Materiales y Servicios Generales  
Teléfono: (644) 410-09-00 Ext. 2176 y 2090 y (644) 410 09 15 Directo  
Correo electrónico: lislas@itson.edu.mx

## DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

## OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Adecuaciones y Mejoras para el Laboratorio LV-500 de Química y Ciencias Básicas, Unidad Obregón Campus Náinari.			X			\$ 10,000,000.00	\$ -		Laboratorios	8	489.80	Contratación de la obra en proceso, a través de licitación pública	Contratación e inicio de la obra		GLOBAL DEL PROYECTO	03/08/20	20/12/20	Esta obra se encuentra en proceso de licitación, el día 14 de julio se llevará a cabo la recepción de propuesta. El fallo está programado para el día 24 de julio y la obra iniciará el 03 de agosto de 2020.					
										Sanitarios	2	35.00												
										Cubículo	1	9.90												
										Áreas comunes	1	360.60												
										Otros	3	93.70												
										<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>989.00</b>												
2	Adecuaciones y Mejoras para el Edificio de Aulas A-100, Unidad Obregón Campus Centro.			X		\$ 13,413,617.00	\$ -		Aulas/salones	14	800.68	Contratación de la obra en proceso, a través de licitación pública	Contratación e inicio de la obra		GLOBAL DEL PROYECTO	27/07/20	20/12/20	La obra se encuentra en proceso de contratación mediante licitación pública, el día 20 de julio se dará el fallo y la fecha de inicio de la obra está programada para el día 27 de julio de 2020.						
										Oficinas	1												28.55	
										Sanitarios	3												77.40	
										Áreas comunes	3												826.40	
										Laboratorios	5												371.62	
										Otros	6												39.95	
					<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>2,144.60</b>																	
					<b>\$23,413,617.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>																	

Dr. Jesús Héctor Hernández López  
RectorMtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera  
Director de Planeación InstitucionalMtro. Luis Alonso Islas Escalante  
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales<sup>1</sup> Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.<sup>2</sup> En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.<sup>3</sup> Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.



2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Junio\_2020

FECHA DE CORTE: 30/04/20

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra: **Adecuaciones y Mejoras para el Laboratorio LV-500 de Química y Ciencias Básicas, Unidad Obregón Campus Nainari.**





ITSON  
Educar para  
Trascender

Porcentaje de avance


0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

F1: Fachada principal

F2: Fachada posterior

F3: Acceso / Lobby

F4: Pasillo de acceso a salas

F5: Interior Laboratorio de rehabilitación física

Dr. Jesús Héctor Hernández López  
Rector

Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera  
Director de Planeación Institucional

Mtro. Luis Alonso Islas Escalante  
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2020

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Junio\_2020**  
FECHA DE CORTE: 30/06/20

**REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**



**ITSON**  
Educar para  
Trascender

Porcentaje de avance



**0%**

PRIORIDAD

**2**


Nombre de la obra: **Adecuaciones y Mejoras para el Edificio de Aulas A-100, Unidad Obregón Campus Centro.**

**CROQUIS DE LOCALIZACIÓN**




Referencia de fotos en croquis


**UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO**



**FOTOS**




F1: Fachada principal




F2: Interior / Pasillo Norte


Comentarios de los trabajos realizados:



F3: Interior de laboratorio



F4: Interior / Pasillo Sur



F5: Interior de laboratorio

Dr. Jesús Héctor Hernández López  
Rector

Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera  
Director de Planeación Institucional

Mtro. Luis Alonso Islas Escalante  
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.