



Instituto Tecnológico de Sonora
5 de Febrero No. 818 sur
Teléfono (644) 410-09-00 Apdo. 335
C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México.
www.itson.mx

13 de septiembre de 2019

C. Roberto Celaya Figueroa
Presente

En respuesta a su solicitud de información de folio 01555, y en alcance al escrito enviado a usted por correo electrónico el viernes 6 de septiembre, a través de la Unidad de Transparencia, por este conducto le informo que se amplió la búsqueda de la información que solicitó, sin haber sido posible localizar el documento completo ya obra en su poder y que hizo llegar por mediante una aplicación de mensajería instantánea a una colaboradora de esta Secretaría de la Rectoría. No obstante lo anterior, sí se localizó el documento de fecha 24 de noviembre de 2009 (que forma parte integrante del documento solicitado por usted), mismo que se le hace llegar adjunto al presente escrito.



Atentamente,



Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox,
Secretario de la Rectoría.





24 de Noviembre de 2009

Mtro. Roberto X. Herrera Salcido
Vicerrector Administrativo
Presente.-

De manera adicional a información proporcionada en reunión informal sostenida el día 16 de abril del 2009, en relación a irregularidades presentadas en proceso de licitación NO. OBR-PLS-09-001 "Estructura metálica para naves primera etapa DIAPYME", donde se detectó que las tres propuestas recibidas, fueron realizadas por la misma persona, y aún así se adjudicó a licitante NA Construcciones S.A. de C.V. que participó en dicho ilícito, así mismo se informó del pago de la primera estimación normal por \$3,219,904.73 pesos incluyendo IVA, sin estar los trabajos ejecutados al cien por ciento, beneficiando nuevamente a contratista NA Construcciones S.A. de C.V.

En base a estos antecedentes le informo que se siguen presentando irregularidades en los procesos de asignación de trabajos y en los cuales manifiesto NO haber participado un servidor Jefe del Departamento de Obras, tampoco participaron la Responsable del Área de Costos y los Analistas de costos, en las diferentes etapas del proceso de Adjudicación de los trabajos que se listan en Anexo 1, de los cuales se tiene evidencia de que NO se realizaron bajo los mismos criterios o condiciones de imparcialidad para todos los contratistas, NO se cumplió con los procesos del Departamento ni con la normatividad que aplica en estos casos, como es la autorización del Comité de Obras en la asignación directa de los trabajos la cual es requerida debido a la magnitud de los montos adjudicados.

Etapas de adjudicación en las cuales no participó personal del Departamento de Obras del Área de Costos ni Jefe del Departamento:

- 1.- Cuantificación de volúmenes de obra por cotizar.
- 2.- Selección de contratistas a participar en cotizaciones.
- 3.- Recepción de propuestas (cotizaciones).
- 4.- Revisión y evaluación de propuestas (cotizaciones).
- 5.- Asignación de los trabajos.
- 6.- Asignación de supervisor de los trabajos (el supervisor es quien autoriza los volúmenes de obra a pagar).

Se anexa esquema del proceso normal de asignación y del proceso irregular con el que se adjudicaron los trabajos (Anexo 2).






También se informa que se han realizado pago de estimaciones de manera irregular por un monto de \$14'737,792.75 pesos, las cuales no han pasado por el proceso normal de revisiones, debido a que el supervisor Ing. Tomás Mendoza Chairez ha entregado directamente en la Dirección la factura y se ha procedido con el pago, sin ser revisada y validada la estimación por el área de costos y sin la aprobación por parte de la Jefatura de Obras.

La última irregularidad se presentó el día 9 de noviembre, debido a que supervisor Ing. Tomás Mendoza Chaírez reportó los trabajos como realizados por parte de contratista NA Construcciones S.A. de C.V. correspondientes a las estimaciones no. 3 normal y no. 4 extra del contrato no. OBR-PAD-09-024 de la obra Pisos de concreto para naves primera etapa del Distrito Internacional de Negocios PYME, razón por la cual se procedió con la gestión del pago el día martes 17 de noviembre, sin embargo el día 18 de noviembre al realizar una visita a dicha obra se detectó que los trabajos estimados no están ejecutados, por lo que se dio aviso a Recursos Financieros para suspender el pago de dichas estimaciones, con esta situación se vuelve a poner en evidencia la falta de integridad de contratista NA Construcciones, S.A. de C.V. al cobrar trabajos que no están ejecutados y también la falta de integridad de supervisor Ing. Tomás Mendoza Chairez al reportar otra vez trabajos como terminados cuando no se han realizado, beneficiando de nuevo a contratista NA Construcciones, S.A. de C.V.

Se anexa esquema (Anexo 4) del proceso normal de pago de estimaciones y del proceso irregular con el que se pagaron estimaciones listadas en Anexo 3.

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente



Ildefonso Quiroz Luján
Jefe del Departamento de Obras

C.c.p Mtro. Gonzalo Rodríguez Villanueva, Rector
C.c.p. Comisión de Auditoría del Consejo
C.c.p.: Archivo

**ANEXO 1
OBRAS CONTRATADAS DE MANERA IRREGULAR**

No. de Licitación	Edificio	Descripción de la Obra	Fecha Convocatoria	Empresa	DATOS DE CONTRATO			Supervisor
					No. de Contrato	Fecha de Firma	Importe (con IVA)	
	Naves			NA CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	OBR-PIN-09-001	06/03/2009	\$10,809,512.53	Tomás Mendoza
	Naves			NA CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	OBR-PIN-09-001-A	01/06/2009	\$3,895,080.01	Tomás Mendoza
	Naves			NA CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	OBR-PAD-09-024	14/07/2009	\$3,844,849.42	Tomás Mendoza
	Naves			NA CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	OBR-PAD-09-028	24/08/2009	\$2,974,328.24	Tomás Mendoza

TRABAJOS ASIGNADOS DIRECTAMENTE A NA CONSTRUCCIONES, S.A. \$21,282,779.20

							\$2,811,121.59	ARGE
							\$1,390,817.79	Tomás Mendoza
							\$1,258,872.75	Tomás Mendoza
							\$488,841.88	Tomás Mendoza
							\$1,685,240.00	Tomás Mendoza
							\$1,319,939.38	ARGE
							\$8,902,829.40	

TRABAJOS CONTRATADOS A TRAVÉS DE TOMAS MENDOZA \$19,385,096.07
TOTAL DE TRABAJOS ASIGNADOS DIRECTAMENTE \$30,185,608.60

PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS

	Cuantificación de volúmenes de obra a ejecutar	Selección de contratistas	Recepción de cotizaciones	Evaluación de cotizaciones	Asignación de los trabajos	Designación de supervisor
NORMAL	Analistas de costos	Responsable de costos Jefe de Obras Director	Responsable de costos	Analistas de costos Responsable de costos	Director	Jefe de Obras
IRREGULAR	Tomás Mendoza	Tomás Mendoza	Tomás Mendoza	Tomás Mendoza	Director	Director a Tomás Mendoza
						\$ 19,385,096.07

ANEXO 3

RELACION DE ESTIMACIONES PAGADAS SIN APROBACION DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS

CONTRATO	OBRA	UNIDAD	CONTRATISTA	EST	Factura c/IVA	
						DIRECCION
OBR-PAD-09-029	MATERIAL ELECTRICO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA INST ELECTRICA EN DIAPYME 1ERA ETAPA NAVES		ELECTRICA CASTRO	Anticipo	\$ 408,245.34	
				No 1		\$ 335,089.13
				No 2		\$ 221,321.74

CONTRATO	OBRA	UNIDAD	CONTRATISTA	EST		
OBR-PIN-09-001	ESTRUCTURA METALICA PARA NAVES 1ERA ETAPA DEL DIAPYME		NA COSNTRUCCIONES	Anticipo	\$ 3,240,153.76	
				No 1		\$ 3,219,904.73
				No 2		\$ 2,421,633.51
				No 3		\$ 522,651.47
				No 4		\$ 83,754.48
				No 5	\$ 450,319.33	
				No 6	\$ 319,423.72	
				No 7	\$ 47,648.31	
				No 8	\$ 46,900.71	

CONTRATO	OBRA	UNIDAD	CONTRATISTA	EST		
OBR-PIN-09-001 A	TRABAJOS ADICIONALES EN MUROS INTERIORES DE NAVES 1ERA ETAPA		NA COSNTRUCCIONES	No 1	\$ 2,804,154.32	
				No 2	\$ 7,308.94	

CONTRATO	OBRA	UNIDAD	CONTRATISTA	EST		
OBR-PAD-09-037	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMBRIN DE TABLACEMENTO DE 1/2" EN MUROS Y ARMADURAS PARA NAVES 1ERA ETAPA EN DIAPYME		ILDEFONSO ADOLFO ITURRIBARRIA FELIX	Anticipo	\$377,001.82	
				No 1		\$295,855.94
				No 2	\$234,533.61	

CONTRATO	OBRA	UNIDAD	CONTRATISTA	EST		
OBR-PIN-09-003	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA SISTEMA ARENA ELECTRICO		ELECTRICA CASTRO	A1		\$ 1,979,903.08
				A2	\$ 1,319,935.39	
				No 1	\$ 467,564.27	
				No 2	\$ 86,982.87	
				No 3	\$ 465,188.48	
				No 4	\$ 33,751.19	
				No 5		\$ 318,541.18
				No 6		\$ 154,620.20
				No 7	\$ 228,085.15	
				No 8		\$ 259,079.56
				No 9		\$ 147,978.90
				No 10		\$ 298,518.79
				No 11		\$ 153,276.73
				No 12		\$ 14,026.56
				No 13		\$ 112,712.94
No 14		\$ 14,074.85				

CONTRATO	OBRA	UNIDAD	CONTRATISTA	EST		
OBR-PAD-09-026	INST. ELECTRICA PARA EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL E ILUMINACION ESCENICA, PLAZA EXTERIOR Y LINEA SUBTERRANEA		ELECTRICA CASTRO	A	\$ 843,336.48	
				No 1		\$ 575,692.00
				No 2		\$ 321,425.81
				No 3		\$ 261,552.60
				No 4		\$ 440,599.08

CONTRATO	OBRA	UNIDAD	CONTRATISTA	EST		
OBR-PAD-09-028	TERRACERIAS ESTACIONAMIENTO PONIENTE	ARENA	NA COSNTRUCCIONES	No 1		\$ 1,693,881.60
				No 2		\$ 891,697.87
						\$ 14,737,792.75

PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES

	Supervisor revisa volúmenes ejecutados y autoriza	Analista de estimaciones revisa los siguientes puntos: - Que se amortice anticipo. - Que precios estimados sean igual a precios contratados. - Que la obra esté registrada en IMSS. - Que existan fianzas de garantía.	Verificación	Aprobación	Autorización
NORMAL	Supervisor	Analista de Estimaciones	Responsable de costos	Jefe de Obras	Director
IRREGULAR	Supervisor				Director

\$14'737,792.75
Se pagaron directo sin revisión por Departamento de Obras