



METAS Y OBJETIVOS 2022

Dependencia: DEPARTAMENTO DE OBRAS

Jefe de Departamento: HÉCTOR ROJAS LÓPEZ

Nombre del Proyecto: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL

OBJETIVO: REALIZAR LOS PROYECTOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN

METAS:		CALENDARIZACIÓN			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
ADECUACIONES Y MEJORAS PARA EL EDIFICIO DE AULAS A-200, UNIDAD OBREGON CAMPUS CENTRO	Monto \$13,643,065.97	\$13,642,765.97	NA	NA	NA
	Porcentaje de cumplimiento	100%	NA	NA	NA
ADECUACIONES Y MEJORAS PARA EL LABORATORIO LV-200 DE VETERINARIA UNIDAD OBREGON CAMPUS NAINARI	Monto \$7,800,061.18	\$7,800,061.18	NA	NA	NA
	Porcentaje de cumplimiento	100%	NA	NA	NA
MANTENIMIENTO A PINTURA DE EDIFICIOS ITSON EN UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS NÁINARI Y CENTRO, Y REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE TENIS EN UNIDAD NAVOJOA, CAMPUS SUR	Monto \$1,366,179.75	\$1,365,356.56	NA	NA	NA
	Porcentaje de cumplimiento	100%	NA	NA	NA
REHABILITACIÓN DE BAÑOS DE EDIFICIO AM-200, UNIDAD NAVOJOA, CAMPUS SUR	Monto \$821,029.06	\$823,784.31	NA	NA	NA
	Porcentaje de cumplimiento	100%	NA	NA	NA
ADECUACIONES Y MEJORAS DEL EDIFICIO H, UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS CENTRO.	Monto \$12,968,083.69	NA	NA	\$3,924,007.34	\$12,000,000.00
	Porcentaje de cumplimiento	NA	NA	30%	93%
ADECUACIONES Y MEJORAS DEL EDIFICIO DE AULAS AG-100, UNIDAD GUAYMAS, CAMPUS GUAYMAS.	Monto \$7,937,194.22	NA	NA	\$3,074,404.63	\$7,455,188.84
	Porcentaje de cumplimiento	NA	NA	39%	94%
TERMINACIÓN DE EDIFICIO LABORATORIO INTEGRAL DE INGENIERÍA, UNIDAD NAVOJOA, CAMPUS SUR.	Monto \$730,189.45	NA	NA	\$318,594.92	\$507,696.87
	Porcentaje de cumplimiento	NA	NA	44%	70%
MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE VARIOS EDIFICIOS, EN UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS CENTRO; UNIDAD NAVOJOA, CAMPUS SUR Y CENTRO; UNIDAD GUAYMAS, CAMPUS	Monto \$2,992,474.28	NA	NA	NA	\$897,742.28
	Porcentaje de cumplimiento	NA	NA	NA	30%



METAS Y OBJETIVOS 2022

Dependencia: DEPARTAMENTO DE OBRAS

Jefe de Departamento: HÉCTOR ROJAS LÓPEZ

Nombre del Proyecto: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL

OBJETIVO: REALIZAR LOS PROYECTOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN

METAS:		CALENDARIZACIÓN			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
MANTENIMIENTO A TECHOS DE LÁMINA DE VARIOS EDIFICIOS, UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS CENTRO Y NÁINARI; UNIDAD NAVOJOA, CAMPUS SUR.	Monto \$4,797,933.73	NA	NA	NA	\$1,439,380.12
	Porcentaje de cumplimiento	NA	NA	NA	30%
MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE VARIOS EDIFICIOS, EN UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS NÁINARI, EDIFICIO CHURUBUSCO Y CUDDEC.	Monto \$2,870,068.86	NA	NA	NA	\$861,020.66
	Porcentaje de cumplimiento	NA	NA	NA	30%
MANTENIMIENTO DE ALBERCA OLÍMPICA, ALBERCA SEMIOLÍMPICA Y ALBERCA INFANTIL, UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS NÁINARI.	Monto \$3,737,242.68	NA	NA	NA	NA
	Porcentaje de cumplimiento	NA	NA	NA	NA
MANTENIMIENTO DE BAÑOS UNIDAD NAVOJOA, CAMPUS CENTRO.	Monto \$654,760.82	NA	NA	NA	\$196,428.24
	Porcentaje de cumplimiento	NA	NA	NA	30%
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, UNIDAD GUAYMAS, CAMPUS GUAYMAS.	Monto \$1,264,506.95	NA	NA	NA	\$379,352.09
	Porcentaje de cumplimiento	NA	NA	NA	30%
MANTENIMIENTO DE ALBERCA SEMIOLÍMPICA, UNIDAD NAVOJOA.	Monto \$1,055,645.51	NA	NA	NA	NA
	Porcentaje de cumplimiento	NA	NA	NA	NA

Fecha de Aprobación: Enero del 2022

Fecha de entrega para su publicación: 26-enero-2023

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Firma del Director o Jefe de Departamento: ARQ. HÉCTOR ROJAS LÓPEZ