



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

UNIDAD DE ENLACE

Oficina de Transparencia y Acceso a la Información



TRANSPARENCIA
y acceso
Unidad de Enlace y Acceso a la Información del ITSON

METAS Y OBJETIVOS 2022

Dependencia: DEPARTAMENTO DE ONRAS

Jefe de Departamento: HÉCTOR ROJAS LÓPEZ

Nombre del Proyecto: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL

OBJETIVO: REALIZAR LOS PROYECTOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN

METAS:		CALENDARIZACION			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
ADECUACIONES Y MEJORAS PARA EL EDIFICIO DE AULAS A-200, UNIDAD OBREGON CAMPUS CENTRO	Monto \$13,643,065.97	\$13,642,765.97	NA	NA	
	Porcentaje de cumplimiento	100%	NA	NA	
ADECUACIONES Y MEJORAS PARA EL LABORATORIO LV-200 DE VETERINARIA UNIDAD OBREGON CAMPUS NAINARI	Monto \$7,800,061.18	\$7,800,061.18	NA	NA	
	Porcentaje de cumplimiento	100%	NA	NA	
MANTENIMIENTO A PINTURA DE EDIFICIOS ITSON EN UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS NÁINARI Y CENTRO, Y REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE TENIS EN UNIDAD NAVOJOA, CAMPUS SUR	Monto \$1,366,179.75	\$1,365,356.56	NA	NA	
	Porcentaje de cumplimiento	100%	NA	NA	
REHABILITACIÓN DE BAÑOS DE EDIFICIO AM-200, UNIDAD NAVOJOA, CAMPUS SUR	Monto \$821,029.06	\$823,784.31	NA	NA	
	Porcentaje de cumplimiento	100%	NA	NA	
ADECUACIONES Y MEJORAS DEL EDIFICIO H, UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS CENTRO.	Monto \$12,000,000.00	NA	NA	\$3,924,007.34	
	Porcentaje de cumplimiento	NA	NA	33%	
ADECUACIONES Y MEJORAS DEL EDIFICIO DE AULAS AG-100, UNIDAD GUAYMAS, CAMPUS GUAYMAS.	Monto \$6,764,947.75	NA	NA	\$3,074,404.63	
	Porcentaje de cumplimiento	NA	NA	45%	
TERMINACIÓN DE EDIFICIO LABORATORIO INTREGRAL DE INGENIERÍA, UNIDAD NAVOJOA, CAMPUS SUR	Monto \$730,189.45	NA	NA	\$318,594.92	
	Porcentaje de cumplimiento	NA	NA	44%	

Fecha de Aprobación: Enero del 2022

Fecha de entrega para su publicación: 21-Octubre-2022

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Firma del Director o Jefe de Departamento: ARQ. HÉCTOR ROJAS LÓPEZ