



**METAS Y OBJETIVOS 2023**

Dependencia: DEPARTAMENTO DE OBRAS

Jefe de Departamento: HÉCTOR ROJAS LÓPEZ

Nombre del Proyecto: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL

OBJETIVO: REALIZAR LOS PROYECTOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN

METAS:		CALENDARIZACIÓN			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
ADECUACIONES Y MEJORAS DEL EDIFICIO H, UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS CENTRO.	Monto <b>\$12,968,083.69</b>	\$13,168,180.35			
	Porcentaje de cumplimiento	100%			
ADECUACIONES Y MEJORAS DEL EDIFICIO DE AULAS AG-100, UNIDAD GUAYMAS, CAMPUS GUAYMAS.	Monto <b>\$7,937,194.22</b>	\$7,988,994.45			
	Porcentaje de cumplimiento	100%			
TERMINACIÓN DE EDIFICIO LABORATORIO INTEGRAL DE INGENIERÍA, UNIDAD NAVOJOA, CAMPUS SUR.	Monto <b>\$730,189.45</b>	\$723,855.74			
	Porcentaje de cumplimiento	100%			
MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE VARIOS EDIFICIOS, EN UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS CENTRO; UNIDAD NAVOJOA , CAMPUS SUR Y CENTRO;	Monto <b>\$2,992,474.28</b>	\$3,430,740.51			
	Porcentaje de cumplimiento	100%			
MANTENIMIENTO A TECHOS DE LÁMINA DE VARIOS EDIFICIOS, UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS CENTRO Y NÁINARI; UNIDAD NAVOJOA, CAMPUS SUR.	Monto <b>\$4,797,933.73</b>	\$5,757,520.10			
	Porcentaje de cumplimiento	100%			
MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE VARIOS EDIFICIOS, EN UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS NÁINARI, EDIFICIO CHURUBUSCO Y CUDDEC.	Monto <b>\$2,870,068.86</b>	\$3,071,802.59			
	Porcentaje de cumplimiento	100%			
MANTENIMIENTO DE ALBERCA OLÍMPICA, ALBERCA SEMIOLÍMPICA Y ALBERCA INFANTIL, UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS NÁINARI.	Monto <b>\$3,737,242.68</b>	\$3,751,562.26			
	Porcentaje de cumplimiento	100%			
MANTENIMIENTO DE BAÑOS UNIDAD NAVOJOA, CAMPUS CENTRO.	Monto <b>\$654,760.82</b>	\$650,026.58			
	Porcentaje de cumplimiento	100%			

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, UNIDAD GUAYMAS, CAMPUS GUAYMAS.	<b>Monto</b> <b>\$1,264,506.95</b>	\$1,274,297.13			
	<b>Porcentaje de cumplimiento</b>	100%			
MANTENIMIENTO DE ALBERCA SEMIOLÍMPICA, UNIDAD NAVOJOA.	<b>Monto</b> <b>\$1,055,645.51</b>	\$1,207,058.59			
	<b>Porcentaje de cumplimiento</b>	100%			
<b>Fecha de Aprobación:</b> Enero del 2022			<b>Fecha de entrega para su publicación:</b> 24-abril-2023		
<b>Órgano que lo aprueba:</b> Consejo Directivo					
<b>Firma del Director o Jefe de Departamento:</b> ARQ. HÉCTOR ROJAS LÓPEZ					
					