



UNIDAD DE ENLACE



Oficina de Transparencia y Acceso a la Información

**METAS Y OBJETIVOS 2017**

Dependencia: DEPARTAMENTO DE ONRAS

Jefe de Departamento: HÉCTOR ROJAS LÓPEZ

Nombre del Proyecto: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL

OBJETIVO: REALIZAR LOS PROYECTOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN

METAS:		CALENDARIZACION			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
URBANIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO LOS MISIONEROS TERCERA ETAPA	Monto \$ 13,139,688.70	\$6,663,472.17	\$11,276,627	\$13,139,688.70	NA
	Porcentaje de cumplimiento	51%	86%	100%	NA
AMPLIACION DE EDIFICIO DE IDIOMAS UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI	Monto \$ 14,224,388.84	\$6,663,472.17	\$11,276,627	\$14,038,764.11	\$14,224,388.84
	Porcentaje de cumplimiento	47%	79%	99%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR	Monto: \$ 1,681,991.66	\$1,083,421.35	\$1,656,168	\$1,656,167.56	NA
	Porcentaje de cumplimiento	64%	98%	100%	NA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADORES Y CONSTRUCCIÓN DEL CUBO EN EDIFICIO H Y CEVE DE UNIDAD OBREGÓN CAMPUS CENTRO Y EDIFICIO CEEDER DE UNIDAD GUAYMAS	Monto \$ 3,581,867.67	\$1,074,560.30	\$1,811,147	\$2,145,975.24	\$3,581,867.67
	Porcentaje de cumplimiento	30%	51%	60%	100%
COLADO DE BANQUETAS, INSTALACIÓN DE KOOL-DECK Y MOSAICO EN ALBERCA SEMI OLÍMPICA ITSON CAMPUS NÁINARI CIUDAD OBREGÓN	Monto \$ 1,091,214.77	NA	\$1,091,215	NA	NA
	Porcentaje de cumplimiento	NA	100%	NA	NA
ADECUACIONES PARA LABORATORIO DE CIENCIAS DEL EJERCICIO FÍSICO EN EDIFICIO POTRO UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI	Monto \$ 694,793.34	NA	\$437,840	\$694,793.34	NA
	Porcentaje de cumplimiento	NA	63%	100%	NA
CORRAL DE MANEJO PARA LA CLÍNICA HOSPITAL DE GRANDES ESPECIES	Monto \$ 641,312.08	NA	\$256,525	\$611,720.42	\$641,312.08
	Porcentaje de cumplimiento	NA	40%	95%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA Y MECATRÓNICA EN LA UNIDAD NAINARI DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	Monto \$ 9,101,293.56	NA	NA	\$2,730,388.06	\$7,115,720.78
	Porcentaje de cumplimiento	NA	NA	30%	78%

ADECUACIONES EN ARENA LADO NORTE PARA GIMNASIO DE BOX UNIDAD OBREGON, CAMPUS NAINARI	Monto \$ 583,480.37	NA	NA	NA	\$562,500.54
	Porcentaje de cumplimiento	NA	NA	NA	96%
REHABILITACION DE ALBERCA SEMI-OLIMPICA EN UNIDAD GUAYMAS, SONORA	Monto \$ 707,444.77	NA	NA	NA	\$707,444.77
	Porcentaje de cumplimiento	NA	NA	NA	100%
CONSTRUCCIÓN CASETA VIGILANCIA EN ACCESO OSTIMURI, UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI	Monto \$ 589,707.84	NA	NA	NA	\$273,615.56
	Porcentaje de cumplimiento	NA	NA	NA	46%
MANTENIMIENTO Y PINTURA EN CANCHAS DE TENIS LADO NORTE, CAMPUS NAINARI, UNIDAD OBREGÓN	Monto \$ 728,771.27	NA	NA	NA	\$226,814.99
	Porcentaje de cumplimiento	NA	NA	NA	31%
ADECUACIONES EN OFICINAS DE EDIFICIO CEEN UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS CENTRO	Monto \$ 951,913.42	NA	NA	NA	\$285,574.03
	Porcentaje de cumplimiento	NA	NA	NA	30%
CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN UNIDAD NAVOJOA, CAMOYS SUR.	Monto \$ 583,737.14	NA	NA	NA	\$175,121.14
	Porcentaje de cumplimiento	NA	NA	NA	30%
CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL EN PRIMERA SECCIÓN DE FRACCIONAMIENTO MISIONEROS	Monto \$ 583,900.89	NA	NA	NA	\$490,182.91
	Porcentaje de cumplimiento	NA	NA	NA	84%
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN FRACCIONAMIENTO MISIONEROS	Monto \$ 1,336,639.92	NA	NA	NA	\$400,991.97
	Porcentaje de cumplimiento	NA	NA	NA	30%
Fecha de Aprobación: Enero del 2017 (continuación del proyecto 2016)			Fecha de entrega para su publicación: 12/ENERO/2018		
Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo					
Firma del Director o Jefe de Departamento: ARQ. HÉCTOR ROJAS LÓPEZ 					