



METAS Y OBJETIVOS 2019

Dependencia: DEPARTAMENTO DE ONRAS

Jefe de Departamento: HÉCTOR ROJAS LÓPEZ

Nombre del Proyecto: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL

OBJETIVO: REALIZAR LOS PROYECTOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN

METAS:		CALENDARIZACION			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
AMPLIACIÓN DE EDIFICIO CAD EN UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS NAINARI	Monto \$ 2,475,852.47	\$2,136,781	\$2,475,852	N/A	
	Porcentaje de cumplimiento	86%	100%	N/A	
ADECUACIONES PARA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS CENTRO	Monto \$ 686,877.02	\$483,788	\$646,811	N/A	
	Porcentaje de cumplimiento	70%	100%	N/A	
TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE EXTENSIÓN DE LA CULTURA Y EL DEPORTE, UNIDAD NAVOJOA, CAMPUS SUR	Monto \$ 12,618,319.79	N/A	\$3,785,496	\$6,782,120.19	
	Porcentaje de cumplimiento	N/A	30%	54%	
ADECUACIONES Y MEJORAS DEL LABORATORIO LV-100 DE VETERIANARIA EN UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS NAINARI.	Monto \$ 5,736,989.61	N/A	N/A	\$1,926,212.16	
	Porcentaje de cumplimiento	N/A	N/A	34%	
IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DE EDIFICIOS ITSON EN LOS CAMPUS DE OBREGÓN, NAVOJOA Y GUAYMAS, EN SONORA, MÉXICO	Monto \$ 2,427,046.92	N/A	N/A	\$1,248,833.51	
	Porcentaje de cumplimiento	N/A	N/A	51%	
CONSTRUCCIÓN DE CASA SORTEO ITSON NAVIDAD 2019 EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA.	Monto \$ 3,005,040.66	N/A	N/A	\$2,108,864.83	
	Porcentaje de cumplimiento	N/A	N/A	70%	

Fecha de Aprobación: Enero del 2019 (continuación del proyecto 2018)

Fecha de entrega para su publicación: 11-OCTUBRE-2019

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Firma del Director o Jefe de Departamento: ARQ. HÉCTOR ROJAS LÓPEZ