



METAS Y OBJETIVOS 2019

Dependencia: DEPARTAMENTO DE ONRAS

Jefe de Departamento: HÉCTOR ROJAS LÓPEZ

Nombre del Proyecto: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL

OBJETIVO: REALIZAR LOS PROYECTOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN

METAS:		CALENDARIZACION			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
AMPLIACIÓN DE EDIFICIO CAD EN UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS NAINARI	Monto \$ 2,475,852.47	\$2,136,781	\$2,475,852	N/A	N/A
	Porcentaje de cumplimiento	86%	100%	N/A	N/A
ADECUACIONES PARA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS CENTRO	Monto \$ 686,877.02	\$483,788	\$646,811	N/A	N/A
	Porcentaje de cumplimiento	70%	100%	N/A	N/A
TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE EXTENSIÓN DE LA CULTURA Y EL DEPORTE, UNIDAD NAVOJOA, CAMPUS SUR	Monto \$ 13,457,921.52	N/A	\$3,785,496	\$6,782,120.19	\$12,055,056.51
	Porcentaje de cumplimiento	N/A	28%	50%	90%
ADECUACIONES Y MEJORAS DEL LABORATORIO LV-100 DE VETERINARIA EN UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS NAINARI.	Monto \$ 6,797,767.60	N/A	N/A	\$1,926,212.16	\$5,066,046.82
	Porcentaje de cumplimiento	N/A	N/A	28%	75%
IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DE EDIFICIOS ITSON EN LOS CAMPUS DE OBREGÓN, NAVOJOA Y GUAYMAS, EN SONORA, MÉXICO	Monto \$ 2,427,046.92	N/A	N/A	\$1,248,833.51	\$2,057,574.02
	Porcentaje de cumplimiento	N/A	N/A	51%	85%
CONSTRUCCIÓN DE CASA SORTEO ITSON NAVIDAD 2019 EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA.	Monto \$ 3,005,040.66	N/A	N/A	\$2,108,864.83	\$3,005,040.71
	Porcentaje de cumplimiento	N/A	N/A	70%	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAL PARA ESCALERAS DE TEATRO ITSON EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA	Monto \$207,157.44	N/A	N/A	\$0.00	\$207,157.44
	Porcentaje de cumplimiento	N/A	N/A	0%	100%



METAS Y OBJETIVOS 2019

Dependencia: DEPARTAMENTO DE ONRAS

Jefe de Departamento: HÉCTOR ROJAS LÓPEZ

Nombre del Proyecto: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL

OBJETIVO: REALIZAR LOS PROYECTOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN

METAS:		CALENDARIZACION			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
ADAPTACIONES PARA CUBÍCULOS ADMINISTRATIVOS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO UNIDAD GUAYMAS CAMPUS EMPALME	Monto \$281,374.55	N/A	N/A	\$84,412.37	\$271,025.64
	Porcentaje de cumplimiento	N/A	N/A	30%	96%

Fecha de Aprobación: Enero del 2019 (continuacion del proyecto 2018)

Fecha de entrega para su publicación: 19-ENERO-2020

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Firma del Director o Jefe de Departamento: ARQ. HÉCTOR ROJAS LÓPEZ