

2020

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/20

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



ITSON
Educar para Trascender

Nombre: Instituto Tecnológico de Sonora

Entidad federativa: Sonora

Clave Inst 911: 26MSU0023H

RESPONSABLES

Nombre: Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera
Cargo: Director de Planeación Institucional
Teléfono: (644) 410 09 00 Ext. 2906 y (644) 410 09 06 Directo
Correo electrónico: eflores@itson.edu.mx

Nombre: Mtro. Javier Rojas Tenorio
Cargo: Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Teléfono: (644) 410-09-00 Ext. 2176 y 2090 y (644) 410 09 15 Directo
Correo electrónico: javier.rojas@itson.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Adecuaciones y Mejoras para el Laboratorio LV-500 de Química y Ciencias Básicas, Unidad Obregón Campus Nainari.			X			\$ 10,000,000.00	\$ -		Laboratorios	8	489.80						Se encuentran en proceso de elaboración e integración de los expedientes técnicos para su validación por el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE), para posteriormente iniciar con el proceso de licitación						
						Sanitarios				2	35.00													
						Cubiculo				1	9.90													
						Áreas comunes				1	360.60													
						Otros				3	93.70													
					TOTAL	15	989.00																	
2	Adecuaciones y Mejoras para el Edificio de Aulas A-100, Unidad Obregón Campus Centro.			X			\$ 13,413,617.00	\$ -		Aulas/salones	14	800.68						Se encuentran en proceso de elaboración e integración de los expedientes técnicos para su validación por el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE), para posteriormente iniciar con el proceso de licitación						
						Oficinas				1	28.55													
						Sanitarios				3	77.40													
						Áreas comunes				3	826.40													
						Laboratorios				5	371.62													
						Otros				6	39.95													
					TOTAL	32	2,144.60																	
						\$23,413,617.00	\$0.00	\$0.00																

Dr. Jesús Héctor Hernández López
Rector

Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera
Director de Planeación Institucional

Mtro. Javier Rojas Tenorio
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
² En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo_2020

FECHA DE CORTE: 31/03/20

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra: **Adecuaciones y Mejoras para el Laboratorio LV-500 de Química y Ciencias Básicas, Unidad Obregón Campus Nainari.**





ITSON
Educar para
Trascender


Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

F1: Fachada principal

F2: Fachada posterior

F3: Acceso / Lobby

F4: Pasillo de acceso a salas

F5: Interior Laboratorio de rehabilitación física

Dr. Jesús Héctor Hernández López

Rector

Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera

Director de Planeación Institucional

Mtro. Javier Rojas Tenorio
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo_2020

FECHA DE CORTE: 31/03/20

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra: **Adecuaciones y Mejoras para el Edificio de Aulas A-100, Unidad Obregón Campus Centro.**





ITSON
Educar para
Trascender

Porcentaje de avance


0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




Referencia de fotos en croquis


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



FOTOS




F1: Fachada principal




F2: Interior / Pasillo Norte


Comentarios de los trabajos realizados:



F3: Interior de laboratorio



F4: Interior / Pasillo Sur



F5: Interior de laboratorio

Dr. Jesús Héctor Hernández López
Rector

Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera
Director de Planeación Institucional

Mtro. Javier Rojas Tenorio
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.