



METAS Y OBJETIVOS 2020

Dependencia: DEPARTAMENTO DE ONRAS

Jefe de Departamento: HÉCTOR ROJAS LÓPEZ

Nombre del Proyecto: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL

OBJETIVO: REALIZAR LOS PROYECTOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN

METAS:		CALENDARIZACION			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE EXTENSIÓN DE LA CULTURA Y EL DEPORTE, UNIDAD NAVOJOA, CAMPUS SUR	Monto \$ 13,457,921.52	\$13,320,442.12	N/A	N/A	
	Porcentaje de cumplimiento	100%	N/A	N/A	
ADECUACIONES Y MEJORAS DEL LABORATORIO LV-100 DE VETERINARIA EN UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS NÁINARI.	Monto \$ 6,797,767.60	\$6,797,714.36	N/A	N/A	
	Porcentaje de cumplimiento	100%	N/A	N/A	
AMPLIACIÓN DE RECEPCIÓN EN CUDEC, CD. OBREGÓN, SONORA.	Monto \$226,722.23	\$123,716.06	\$218,126	N/A	
	Porcentaje de cumplimiento	55%	96%	N/A	
ADECUACIONES Y MEJORAS PARA EL EDIFICIO DE AULAS A-100, UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS CENTRO.	Monto \$12,793,384.79	N/A	N/A	\$4,683,586.49	
	Porcentaje de cumplimiento	N/A	N/A	37%	
ADECUACIONES Y MEJORAS PARA EL LABORATORIO LV-500 DE QUÍMICA Y CIENCIAS BÁSICAS, UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI.	Monto \$8,777,425.84	N/A	N/A	\$2,801,577.75	
	Porcentaje de cumplimiento	N/A	N/A	32%	
IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DE EDIFICIOS ITSON EN LOS CAMPUS DE OBREGÓN, NAVOJOA Y GUAYMAS, EN SONORA, MÉXICO.	Monto \$1,978,755.50	N/A	N/A	\$593,626.65	
	Porcentaje de cumplimiento	N/A	N/A	30%	

Fecha de Aprobación: Enero del 2020

Fecha de entrega para su publicación: 14-Enero-2021

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Firma del Director o Jefe de Departamento: ARQ. HÉCTOR ROJAS LÓPEZ