



UNIDAD DE ENLACE



Oficina de Transparencia y Acceso a la Información

METAS Y OBJETIVOS 2018

Dependencia: DEPARTAMENTO DE ONRAS

Jefe de Departamento: HÉCTOR ROJAS LÓPEZ

Nombre del Proyecto: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL

OBJETIVO: REALIZAR LOS PROYECTOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN

METAS:		CALENDARIZACION			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN NAVES INDUSTRIALES DEL DIAPYME, ITSON, CIUDAD OBREGÓN, SONORA.	Monto \$ 3,385,185.36	N/A	\$2,579,452.94	\$3,242,168.73	
	Porcentaje de cumplimiento	N/A	76%	96%	
PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS VARIOS DE LAS UNIDADES OBREGÓN, NAVOJOA Y GUAYMAS.	Monto \$ 1,738,840.51	N/A	\$969,288.49	\$1,120,499.31	
	Porcentaje de cumplimiento	N/A	56%	64%	
CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA PARA BEBÉS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS NAINARI	Monto \$ 1,031,094.15	N/A	N/A	\$996,560.92	
	Porcentaje de cumplimiento	N/A	N/A	97%	
AMPLIACIÓN DE EDIFICIO CAD EN UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS NAINARI	Monto \$ 2,354,961.43	N/A	N/A	\$1,159,791.22	
	Porcentaje de cumplimiento	N/A	N/A	49%	
LABORATORIO NACIONAL DE QUÍMICA Y MINERALOGÍA EN EDIFICIO 600, UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS CENTRO	Monto \$ 1,099,277.96	N/A	N/A	\$343,321.16	
	Porcentaje de cumplimiento	N/A	N/A	31%	
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA INCINERADOR EN EDIFICIO DE NECROPSIAS, EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI	Monto \$ 741,152.55	N/A	N/A	\$222,345.76	
	Porcentaje de cumplimiento	N/A	N/A	30%	

Fecha de Aprobación: Enero del 2018

Fecha de entrega para su publicación: 10-OCTUBRE-2018

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Firma del Director o Jefe de Departamento: ARQ. HÉCTOR ROJAS LÓPEZ