



UNIDAD DE ENLACE



Oficina de Transparencia y Acceso a la Información

## METAS Y OBJETIVOS 2018

Dependencia: DEPARTAMENTO DE ONRAS

Jefe de Departamento: HÉCTOR ROJAS LÓPEZ

Nombre del Proyecto: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL

OBJETIVO: REALIZAR LOS PROYECTOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN

METAS:		CALENDARIZACION			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN NAVES INDUSTRIALES DEL DIAPYME, ITSON, CIUDAD OBREGÓN, SONORA.	Monto \$ 3,385,185.36	N/A	\$2,579,452.94	\$3,242,168.73	\$3,242,168.73
	Porcentaje de cumplimiento	N/A	76%	96%	100%
PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS VARIOS DE LAS UNIDADES OBREGÓN, NAVOJOA Y GUAYMAS.	Monto \$ 1,738,840.51	N/A	\$969,288.49	\$1,120,499.31	\$1,571,495.03
	Porcentaje de cumplimiento	N/A	56%	64%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA PARA BEBÉS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS NAINARI	Monto \$ 1,235,950.41	N/A	N/A	\$996,560.92	\$1,235,950.41
	Porcentaje de cumplimiento	N/A	N/A	81%	100%
AMPLIACIÓN DE EDIFICIO CAD EN UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS NAINARI	Monto \$ 2,354,961.43	N/A	N/A	\$1,159,791.22	\$1,856,572.72
	Porcentaje de cumplimiento	N/A	N/A	49%	79%
LABORATORIO NACIONAL DE QUÍMICA Y MINERALOGÍA EN EDIFICIO 600, UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS CENTRO	Monto \$ 1,099,277.96	N/A	N/A	\$343,321.16	\$999,583.86
	Porcentaje de cumplimiento	N/A	N/A	31%	100%
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA INCINERADOR EN EDIFICIO DE NECROPSIAS, EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI	Monto \$ 759,048.13	N/A	N/A	\$222,345.76	\$759,048.13
	Porcentaje de cumplimiento	N/A	N/A	29%	100%
ADECUACIONES PARA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS CENTRO	Monto \$ 686,877.02	N/A	N/A	N/A	\$206,063.11
	Porcentaje de cumplimiento	N/A	N/A	N/A	30%

Fecha de Aprobación: Enero del 2018

Fecha de entrega para su publicación: 11-ENERO-2019

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Firma del Director o Jefe de Departamento: ARQ. HÉCTOR ROJAS LÓPEZ