



UNIDAD DE ENLACE



Oficina de Transparencia y Acceso a la Información

METAS Y OBJETIVOS 2021

Dependencia: DEPARTAMENTO DE ONRAS

Jefe de Departamento: HÉCTOR ROJAS LÓPEZ

Nombre del Proyecto: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL

OBJETIVO: REALIZAR LOS PROYECTOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN

METAS:		CALENDARIZACION			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
ADECUACIONES Y MEJORAS PARA EL EDIFICIO DE AULAS A-100, UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS CENTRO.	Monto \$13,413,617.00	\$13,379,756.55	N/A	N/A	
	Porcentaje de cumplimiento	100%	N/A	N/A	
ADECUACIONES Y MEJORAS PARA EL LABORATORIO LV-500 DE QUÍMICA Y CIENCIAS BÁSICAS, UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI.	Monto \$10,000,000.00	\$8,763,113.26	N/A	N/A	
	Porcentaje de cumplimiento	88%	N/A	N/A	
IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DE EDIFICIOS ITSON EN LOS CAMPUS DE OBREGÓN, NAVOJOA Y GUAYMAS, EN SONORA, MÉXICO.	Monto \$1,978,755.50	\$1,738,166.86	N/A	N/A	
	Porcentaje de cumplimiento	88%	N/A	N/A	
PINTURA DE VARIOS EDIFICIOS ITSON UNIDAD OBREGÓN CAMPUS CENTRO, NÁINARI Y UNIDAD DEPORTIVA.	Monto \$3,214,888.07	\$3,214,886.16	N/A	N/A	
	Porcentaje de cumplimiento	100%	N/A	N/A	
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LAS UNIDAD OBREGÓN: CAMPUS CENTRO Y NÁINARI, UNIDAD NAVOJOA: CAMPUS SUR Y CENTRO, Y UNIDAD GUAYMAS, CAMPUS GUAYMAS Y EMPALME.	Monto \$4,077,886.35	\$4,077,871.44	N/A	N/A	
	Porcentaje de cumplimiento	100%	N/A	N/A	
ADECUACIONES Y MEJORAS PARA EL EDIFICIO DE AULAS A-200, UNIDAD OBREGON CAMPUS CENTRO	Monto \$13,643,065.97	N/A	N/A	\$4,917,009.17	
	Porcentaje de cumplimiento	N/A	N/A	36%	
ADECUACIONES Y MEJORAS PARA EL LABORATORIO LV-200 DE VETERINARIA UNIDAD OBREGON CAMPUS NAINARI	Monto \$7,800,061.18	N/A	N/A	\$2,256,789.73	
	Porcentaje de cumplimiento	N/A	N/A	29%	

Fecha de Aprobación: Enero del 2021

Fecha de entrega para su publicación: 17-Enero-2022

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Firma del Director o Jefe de Departamento: ARQ. HÉCTOR ROJAS LÓPEZ

