



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trascender

Instituto Tecnológico de Sonora

5 de Febrero No. 818 sur

T. (644) 410-09-00

C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México.

www.itson.mx

07 de octubre de 2022

**Dr. Eduardo Gerardo Rosas González**  
Director de Fortalecimiento Institucional  
Subsecretaría de Educación Superior  
Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural  
P r e s e n t e . -

Por medio de la presente, se notifica el avance de las obras apoyadas con recurso proveniente del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para el ejercicio 2022, además se hace entrega de forma electrónica del tercer Informe de Avance Trimestral (julio-septiembre), archivos en Excel y PDF debidamente firmado, el reporte de avance presenta fecha de corte al 30 de septiembre del 2022.

Los proyectos y recurso autorizado para este ejercicio y sus avances al momento del corte son los siguientes:

Prioridad	Unidad Regional	Meta	Monto Ajustado (Autorizado)	Avance Financiero	Avance Físico
1	Obregón	Adecuaciones y Mejoras del Edificio H, Unidad Obregón, Campus Centro.	\$12'000,000.00	\$ 3'743,863.25	35%
2	Guaymas	Adecuaciones y Mejoras del Edificio de Aulas AG-100, Unidad Guaymas, Campus Guaymas.	\$5'742,628.00	\$ 2'836,149.40	45%

Sin otro particular, reitero mi agradecimiento a las consideraciones y atenciones brindadas.

Atentamente,

**Dr. Jesús Héctor Hernández López**  
Rector



c.c.p. Mtra. Rocío Chávez Mayo - Subdirectora de Fomento Institucional de la DGEUI, para su conocimiento.

c.c.p. Arq. Carlos Enrique Sánchez Mendoza - Jefe del Departamento de Infraestructura Física de la DGEUI, para su conocimiento.

c.c.p. Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez - Directora de Planeación Institucional del ITSON, para su conocimiento.

c.c.p. Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas - Director de Recursos Materiales y Servicios Generales del ITSON, para su conocimiento.

c.c.p. Archivo