



METAS Y OBJETIVOS 2023

Dependencia: DEPARTAMENTO DE OBRAS

Jefe de Departamento: HÉCTOR ROJAS LÓPEZ

Nombre del Proyecto: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL

OBJETIVO: REALIZAR LOS PROYECTOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN

METAS:		CALENDARIZACIÓN			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
ADECUACIONES Y MEJORAS DEL LABORATORIO LV-700, DE BIOTECNOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS, UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS NÁINARI.	Monto	NA	NA	\$3,564,550.66	\$8,800,000.00
	Porcentaje de cumplimiento			41%	100%
ADECUACIONES Y MEJORAS DEL EDIFICIO AG-200 DE SERVICIOS ACADÉMICOS ESTUDIANTILES, UNIDAD GUAYMAS, CAMPUS GUAYMAS.	Monto	NA	NA	\$4,045,516.60	\$8,657,969.00
	Porcentaje de cumplimiento			47%	100%
ADECUACIONES Y MEJORAS DE EDIFICIO AM-100, DE AULAS, LABORATORIOS Y SERVICIOS ESTUDIANTILES, UNIDAD NAVOJOA, CAMPUS SUR.	Monto	NA	NA	\$3,239,333.39	\$5,673,406.87
	Porcentaje de cumplimiento			44%	78%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AULAS DE ARTES ESCÉNICAS AV4011 Y AV3012, DEL EDIFICIO DE DIFUSIÓN CULTURAL, UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS NÁINARI.	Monto	NA	NA	\$406,450.35	\$0.00
	Porcentaje de cumplimiento			98%	0%
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PERRERAS, UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS NÁINARI.	Monto	NA	NA	\$0.00	\$169,928.61
	Porcentaje de cumplimiento			0%	99%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CASA SOMBRA E INVERNADERO EN CETT 910 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	Monto	NA	NA	NA	\$351,999.99
	Porcentaje de cumplimiento				50%
MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE TENIS Y BASQUETBOL EN UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS NÁINARI Y CENTRO; UNIDAD NAVOJOA, CAMPUS SUR Y CENTRO; Y UNIDAD GUAYMAS, CAMPUS GUAYMAS.	Monto	NA	NA	NA	\$1,802,677.52
	Porcentaje de cumplimiento				39%
MANTENIMIENTO A CANCHAS DE FÚTBOL RÁPIDO EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NÁINARI, UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR Y UNIDAD GUAYMAS CAMPUS GUAYMAS Y CAMPO DE SOFTBOL UNIDAD NAVOJOA, CAMPUS SUR.	Monto	NA	NA	NA	\$2,348,154.64
	Porcentaje de cumplimiento				39%

MANTENIMIENTO A PISTA DE ATLETISMO EN UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS NÁINARI.	Monto	NA	NA	NA	\$4,021,064.30
	Porcentaje de cumplimiento				30%
MANTENIMIENTO A TECHOS DE LÁMINA VARIOS EDIFICIOS, UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS NÁINARI Y CENTRO; Y UNIDAD NAVOJOA CAMPUS CENTRO Y SUR.	Monto	NA	NA	NA	\$1,665,866.54
	Porcentaje de cumplimiento				38%
MANTENIMIENTO A BAÑOS VESTIDORES DE ALBERCAS SEMIOLÍMPICAS DE UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS NÁINARI Y UNIDAD NAVOJOA, CAMPUS SUR.	Monto	NA	NA	NA	\$671,473.59
	Porcentaje de cumplimiento				30%
IMPERMEABILIZACIÓN DE VARIOS EDIFICIOS, EN UNIDAD OBREGÓN, UNIDAD NAVOJOA Y UNIDAD GUAYMAS.	Monto	NA	NA	NA	\$1,360,011.66
	Porcentaje de cumplimiento				44%
EDIFICIO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES DE UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS NÁINARI.	Monto	NA	NA	NA	\$1,929,807.83
	Porcentaje de cumplimiento				33%
SALIDAS DE EMERGENCIA EN VARIOS EDIFICIOS DE UNIDAD OBREGÓN, CAMPUS NÁINARI Y CENTRO; Y UNIDAD NAVOJOA, CAMPUS SUR.	Monto	NA	NA	NA	\$0.00
	Porcentaje de cumplimiento				0%
Fecha de Aprobación: Enero del 2023			Fecha de entrega para su publicación: 09-enero-2024		
Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo					
Firma del Director o Jefe de Departamento: ARQ. HÉCTOR ROJAS LÓPEZ					

